



ZONE SPECIALE DE CONSERVATION N° FR5400406
« FORETS DE LA BRACONNE ET DE BOIS-BLANC »

2019

BILAN D'EXECUTION DE LA MISSION D'ANIMATION
Tranche ferme et tranches conditionnelles 1 et 2 – années 2016-2019



« Le bilan d'exécution annuel est un exercice indispensable :

- pour s'assurer du bon avancement technique et financier des interventions prévues dans le cadre de la mission d'animation d'une année donnée ;
- pour mesurer l'état d'avancement général de la mise en œuvre des actions du DOCOB.

Pour l'année d'animation, il permet ainsi de faire le point sur le temps et les moyens consacrés à l'exécution de chaque intervention prévue en début d'année et actualisée à mi parcours et de juger de la qualité des interventions et des résultats obtenus.

Il rend également compte des difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission et de la façon dont elle a contribué au bon avancement de l'action du DOCOB visée.

Il mesure de façon globale le niveau d'avancement de chaque action et donne une appréciation de la qualité des résultats obtenus.

Il peut permettre enfin de définir de nouvelles modalités de mise en œuvre d'une action au regard de difficultés rencontrées ou de nouvelles opportunités, et en cas de nécessité de prévoir de nouvelles actions urgentes ou indispensables.

Le bilan d'exécution annuel est un élément essentiel de la vie du DOCOB qui permet de s'inscrire dans une démarche d'évaluation et d'actualisation en continu des actions menées et fournira la matière pour :

- la programmation des interventions prioritaires de la mission d'animation à venir ;
- la présentation annuelle des résultats de la mission d'animation aux membres du comité de pilotage ;
- l'évaluation triennale de la mise en œuvre des actions du DOCOB ».

SOMMAIRE

I- ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS DU DOCOB ET CONTRIBUTION DES INTERVENTIONS D'ANIMATION DE L'ANNEE A LEUR ETAT D'AVANCEMENT	5
Action n°1.1 – Restauration de pelouses sèches.....	5
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	5
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	6
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	6
Action n°2.1 – Préservation des forêts de ravin.....	7
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	7
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	7
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	8
Action n°2.2 – Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables.....	8
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	8
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	9
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	9
Action n°2.4 – Augmentation de la disponibilité en gros bois et très gros bois.....	10
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	10
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	11
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	11
Action n°3.1 – Gestion des milieux associés à la forêt	12
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	12
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	13
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	14
Action n°4.1 – Mise en place d'un plan de communication	14
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	14
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	16
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	16
Action n°4.2 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier	17
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	17
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	18
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	18
Action n°4.3 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme	19
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	19
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	20
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	21

Action n°4.4 – Modification du périmètre du site.....	21
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	21
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	22
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	22
Action n°4.5 – Animation du Document d'Objectifs.....	23
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	23
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	28
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	30
Action n°5.1 – Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats	30
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	30
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	32
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	32
Action n° 5.3 – Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée.....	33
1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB.....	33
2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action	34
3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation	35
II- BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLE PAR OBJECTIF DE CONSERVATION	36
III- APPRECIATION GLOBALE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB ET PERSPECTIVES	38
IV. TABLEAU DE SYNTHESE DU BILAN D'EXECUTION DE LA MISSION ANNUELLE D'ANIMATION (DU 29/06/2018 AU 22/07/2019)	
.....	40

I- ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS DU DOCOB ET CONTRIBUTION DES INTERVENTIONS D'ANIMATION DE L'ANNEE A LEUR ETAT D'AVANCEMENT

Action n°1.1 – Restauration de pelouses sèches

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations		Efforts consentis		
	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2014 - 2015	Visite de 4 pelouses et sélection de 3 sites	1 diagnostic de 3 pelouses sèches 1 cahier des charges des travaux	4.5 j	2 574 HT €
2015 - 2016	Montage d'une demande de subventions Etat à la place d'un contrat Natura 2000	1 dossier de demande de subvention envoyé le 07-04-2015 à la DREAL	3 j	1 716 HT €
2016 - 2017	Réalisation des travaux	3 pelouses sèches restaurées 3 visites de suivi du chantier	1.75 j	962.50 HT € (+ 18 964.96 HT € de travaux)

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Attribution de la subvention Etat (100 %) le 20/04/2015	Zones d'intervention délimitées sur le terrain et SIG Opérations précisément définies	Subvention accordée selon devis réalisés	Cahier des charges des interventions réalisé	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
3 pelouses restaurées entre le 03/09 et le 21/12/2017	Travaux réalisés en période favorable	Respect des montants indiqués sur devis	Respect du cahier des charges	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Financement des travaux	absence d'information concernant la future programmation Natura 2000	Subvention Etat au lieu d'un contrat Natura 2000	néant
Réalisation des travaux	Incendie sur 50 % d'une pelouse été 2016	Travaux réalisés quand même	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	24 217.46 € HT	50 %	néant

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
<i>Nature</i> <i>Charte, Contrat, étude...</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Date</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
Sans objet : travaux de restauration réalisés en 2017	Aucune	-	-	0.00 € HT

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
-	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
-	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Suivi de l'évolution des milieux par des inventaires phytosociologiques en 2018 (cf. action n° 5.3), afin de déterminer si nécessité d'entretien des milieux par fauche ou broyage avec exportation et dans quel pas de temps (dans 2 ou 3 ans ?).

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°2.1 – Préservation des forêts de ravin

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)		Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2012 - 2014	Préservation des forêts de ravin dans l'aménagement forestier	1.54 ha classé hors sylviculture autour de la grande fosse 4.71 ha classé autour de la fosse limousine	-	-

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
1.54 ha classé hors sylviculture autour de la grande fosse 4.71 ha classé autour de la fosse limousine	Préconisations inscrites à l'aménagement forestier	En lien avec action 4.2 du DOCOB	l'aménagement forestier dure 20 ans	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalizations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
1.54 ha classé hors sylviculture autour de la grande fosse 4.71 ha classé autour de la fosse limousine	aucune	aucune	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	0 € HT	50 %	Renouvellement des panneaux d'infos près des gouffres

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Date	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
aucune	-	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
Aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Aucune	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°2.2 – Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

	Descripteurs de mise en œuvre			
	Réalizations		Efforts consentis	
	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2012 - 2014	Surfaces objectifs d'îlots de sénescence dans l'aménagement forestier	54.48 ha d'îlots de sénescence (1.19 % des boisements du site N2000)	-	-

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
54.48 ha d'îlots de sénescence (1.19 % des boisements du site N2000)	Préconisations inscrites à l'aménagement forestier	En lien avec action 2.1 du DOCOB	l'aménagement forestier dure 20 ans	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
54.48 ha d'îlots de sénescence (1.19 % des boisements du site N2000)	aucune	aucune	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
33 %	0 € HT	33 %	Augmentation de la surface des îlots

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Date	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
aucune	-	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
Aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Aucune	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

La surface en îlots de sénescence inscrite à l'aménagement correspond aux préconisations du DOCOB : 1 % du massif et des îlots > 0.5 ha. La surface en bois morts et sénescents diffus n'atteint pas quant à elle les préconisations du Docob : 3 % du massif.

Il faut garder à l'esprit que les peuplements de la forêt de la braconne sont jeunes à très jeunes, à cause des dégâts causés par la tornade du 26 juillet 1983 et la tempête de 1999. Les prochains aménagements forestiers constitueront des opportunités de faire augmenter ces surfaces lorsque les peuplements auront vieilli (en l'absence d'évènements

tempétueux imprévus). Cependant, il est important de noter que durant les martelages des arbres morts (secs) sont déjà maintenus dans les parcelles dans le respect de l'instruction biodiversité ONF publiée en 2009.

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°2.4 – Augmentation de la disponibilité en gros bois et très gros bois

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)		Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2012 - 2014	Surfaces objectifs d'îlots de vieillissement dans l'aménagement forestier	36.42 ha d'îlots de vieillissement (0.81 % des boisements du site N2000)	-	-

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
36.42 ha d'îlots de vieillissement (0.81 % des boisements du site N2000)	Préconisations inscrites à l'aménagement forestier	En lien avec action 2.1 du DOCOB	l'aménagement forestier dure 20 ans	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalizations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
36.42 ha d'îlots de vieillissement (0.81 % des boisements du site N2000)	aucune	aucune	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
33 %	0 € HT	33 %	Augmentation de la surface des îlots

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Date</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
aucune	-	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Aucune	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Comme indiqué précédemment, les peuplements de la forêt de la braconne sont jeunes à très jeunes, à cause des dégâts causés par la tornade du 26 juillet 1983 et la tempête de 1999. Les prochains aménagements forestiers constitueront des opportunités de faire augmenter ces surfaces lorsque les peuplements auront vieilli (en l'absence d'évènements tempétueux imprévus).

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°3.1 – Gestion des milieux associés à la forêt

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2014 - 2015	Recensement des mares de la forêt Diagnostic 20 mares, sélections de 5 sites Montage d'une demande de subventions Etat à la place d'un contrat Natura 2000	1 inventaire des mares de la forêt 1 dossier de demande de subvention transmis le 05/09/2014 à la DREAL	4.5 j	2 574 € HT
2015 - 2016	Réalisation des travaux d'éclaircie et de curage Sélections de 5 nouveaux sites à restaurer Montage d'une 2 ^e demande de subventions Etat	5 mares restaurées 1 appel de fonds le 07/12/2015 1 second dossier de demande de subvention transmis le 24/03/2016 3 nouveaux sites restaurés en partie	9 j	5 148 € HT (+ 7 563.56 € HT de travaux réalisés)
2016 - 2017	Surveillance des 5 nouveaux sites prévus en restauration	1 visite de chantier le 14/09/2016 + report des travaux de curage	0.75 j	412.50 € HT
2017 - 2018	Réalisation des travaux d'éclaircie sur les 2 mares restantes	2 mares partiellement restaurées + 2e report des travaux de curage	1 j	550.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Efficiences	Pertinence	Cohérence
Attribution de la 1 ^{ère} subvention le 07/01/2015 Attribution de la 2 ^e subvention le 20/04/2016	Zones d'intervention délimitées sur le terrain et SIG Opérations précisément définies	Subvention accordée selon devis réalisés	Cahier des charges des interventions réalisé	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
5 mares éclaircies et curées 10/2015 3 mares éclaircies début 2016 et 2 mares éclaircies fin 2017	Travaux réalisés en période favorable	Respect des montants indiqués sur devis	Respect du cahier des charges	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Financement des travaux	absence d'information concernant la future programmation Natura 2000	2 Subventions Etat au lieu de 2 contrats Natura 2000	néant
Travaux sur le 1 ^{er} lot de mares	Canicules successives avec assèchement de plusieurs sites + forte fréquentation des sangliers	Etat de conservation non amélioré sur 3 mares	Diminuer la population de sangliers (piétinement des berges, de la végétation + forte turbidité)
Travaux sur le 2 ^{er} lot de mares	Forte fréquentation des sangliers + problèmes de trésorerie de l'ONF	2 Reports consécutifs du curage des 5 nouveaux sites	Diminuer la population de sangliers + réaliser les curages ou rembourser une partie de la subvention (avance déjà versée)

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	16 248.06 € HT	50 %	Diminuer la population de sangliers + réaliser les curages

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
<i>Nature</i> <i>Charte, Contrat, étude...</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Date</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
Mise au point sur opportunité travaux après 2 sécheresses consécutives	1 discussion 3 ^e report des travaux de curage	14/03/2019	0.5 j	275.00 € HT (+ 4 751.91€ HT de travaux prévus)

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Aucune	Forte fréquentation des sangliers + Problème de trésorerie ONF - difficulté pour faire intervenir prestataire extérieur	Travaux non réalisés 3 ^e Report consécutif du curage des 5 nouveaux sites	Diminuer la population de sangliers + réaliser les curages ou rembourser une partie de la subvention (avance déjà versée)

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
5 %	275.00 € HT	0 %	Faire les curages pour permettre mise en eau plus longue des 5 mares

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Niveau de population d'ongulés de la forêt trop important pour permettre une restauration efficace des points d'eau : fréquentation trop régulière avec concentration des animaux sur certains sites. De plus, en période sécheresse les mares sont les seules zones pour s'abreuver, et sécheresses continues avec canicules depuis 2016. Efforts cynégétiques annuels conséquents mais ne permettant pas de baisser les effectifs.

Dégradations des mares bien visibles : piétinement des berges avec remise en suspension continue du substrat (turbidité), écrasement régulier du peu de végétation qui arrive à se développer dans des eaux opaques, suspicions de consommation/piétinement des pontes d'amphibiens, assec estival à cause des sécheresses et de la faible profondeur des mares → restauration inefficace dans ces conditions, action qui ne sera plus mise en œuvre

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°4.1 – Mise en place d'un plan de communication

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre					
		Réalisations	Efforts consentis		
		Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2012 - 2014	Présentation du DOCOB et des actions prévues en réunion de service ONF	intégration à l'ordre du jour de la réunion de l'UT 16 du 29 mai 2013 1 document de synthèse de 4 pages recto-verso		1.5	858.00 € HT
	Conception et diffusion d'1 bulletin d'information annuel	1 lettre d'information + 1 communiqué de presse		4.5	2 574.00 € HT
	Montage d'un site internet	1 maquette avec divers contenus (texte, photos, encarts espèces / habitats)		5	2 860.00 € HT
	Rendre accessible le Document de Gestion	Préparation DOCOB pour mise en ligne sur www.onf.fr + circulaires évaluation incidences Natura 2000		-	0.00 € HT
2014 - 2015	Parution en ligne sur le site ww.onf.fr des supports rédigés en 2013-2014	1 page sur le site internet ONF (http://www.onf.fr/enforet/braconne-bois-blanc/@@index.html)		3 j	1 716.00 €
	Intégration d'informations sur Natura 2000 dans l'application sur smartphone « en forêt de la Braconne » en projet à l'ONF	1 information Natura 2000 dans l'application smartphone du sentier multimédia (en cours de réalisation par service communication / accueil du public ONF + bureau d'études spécialisé)			
	En profitant de la mise en place du sentier multimédia, communication sur Natura 2000 par panneaux (en cours)	1 information Natura 2000 sur les panneaux du sentier multimédia (maquette en cours de réalisation par service communication / accueil du public ONF)			
	Intégration des données SIG DOCOB / inventaire mare dans Base de Données Naturaliste ONF pour porter à connaissance des agents en forêts	1 couche SIG mare dans la base de données naturalistes ONF (BDN disponible à la consultation dans l'intranet ONF)			
2015 - 2016	Réunion avec l'UT 16 pour sensibilisation sur les amphibiens de la Braconne	1 réunion le 22 juin 2015		4.5 j	2 574.00 €
	Parution en ligne sur le site www.onf.fr de la première lettre d'information N2000	1 lettre d'information publiée en décembre 2015			
	Intégration des données d'inventaire amphibiens des 5 mares restaurées pour porter à connaissance des agents dans la base de données de l'ONF	1 couche SIG amphibiens dans la base de données ONF			

Descripteurs de mise en œuvre				
		Réalisations	Efforts consentis	
	Tournée terrain avec l'UT 16 pour sensibilisation sur les travaux mares de la Braconne	1 tournée terrain le 27 avril 2016		
2016 - 2017	Réalisation de la maquette sous ppt avant livraison du site internet par l'ATEN	1 maquette sous powerpoint 1 site internet : http://foretbraconne.n2000.fr/	5.5 j	3 025.00 €
	Organisation de 1 sortie nature à l'occasion de la fête des mares 2017, événement national (SNPN). Prise de contact avec Charente Nature (partenaire potentiel) et le CPIE Périgord-Limousin (coordinateur Nouvelle Aquitaine)	désignation de 1 volontaire ONF + organisation type de sortie 1 discussion téléphonique avec le CPIE 1 mail envoyé à Charente Nature 1 publication en ligne de l'annonce de sortie sur site internet national de la fête des mares + sur site internet de Charente Nature + sur site internet du site N2000 Braconne	2.5 j	1 375.00 €
2017 - 2018	Conception d'un bulletin d'information, Mise à jour du site internet de l'ATEN, réalisation d'une sortie grand public	1 sortie nocturne réalisée le 9 juin 2017 1 bulletin d'information (non diffusé) 1 site internet mis à jour	6.5 j	3 575.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Présentation du DOCOB et des actions prévues en réunion de service ONF	présence en réunion + consultation effective du document de synthèse par les personnels concernés	démarche finalisée	agents en charge du site au courant de la démarche N2000	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Conception et diffusion de bulletins d'information	1 ^{ère} lettre d'information publiée 2 ^e lettre d'information à publier	démarche non finalisée	informations diffusées partiellement	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Montage d'un site internet	page internet à mettre à jour en continu	démarche en cours	informations diffusées partiellement	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Rendre accessible le Document de Gestion	Documents en ligne sur la page internet	démarche finalisée	informations diffusées	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Conception et diffusion de bulletins d'information annuel	Maternité ayant retardé la réalisation de la lettre puis sa diffusion dans différents médias	retard dans publication 2e lettre information	Publier la 2 ^e lettre d'information
Montage d'un site internet	Temps de réalisation des contenus	Site internet en ligne depuis 2016	Actualités récentes (2018 - 2019) à intégrer
Rendre accessible le Document de Gestion	aucune	DOCOB + circulaires évaluation des incidences N2000 en téléchargement libre sur page internet ONF + ATEN	aucun

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	18 557.00 € HT	50 %	Actualités à mettre en ligne + diffuser la 2 ^e lettre d'informations

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 - 2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
Aucune	-	0 j	0.00 € HT

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Efficiency	Pertinence	Cohérence
-	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
-	Maternité ayant causé du retard	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Communiquer auprès des associations sportives dont les adhérents fréquentent (régulièrement ou ponctuellement) la forêt. Celles qui organisent des manifestations ne semblent pas au courant de l'existence du zonage Natura 2000 alors que le site est en animation depuis 2012.

Communiquer auprès des collectivités sur le sujet de l'entretien des bords de chemin et de route, notamment vis-à-vis des fauches tardives et de l'entretien des lisières.

Récupérer auprès de la DDT16 les comptes rendus des COPILs précédents (seul celui du 12/06/2019 est actuellement disponible) et les diffuser sur le site internet ATEN. Diffuser les 3 comptes rendus les plus récents par mail aux membres du COPIL.

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

Action n°4.2 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre					
Réalizations		Efforts consentis			
<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>		
2012 - 2014	Préservation des forêts de ravin dans l'aménagement forestier 2015 -2034	1.54 ha classé hors sylviculture autour de la grande fosse 4.71 ha classé autour de la fosse limousine	-	-	
	Surfaces objectifs d'îlots de sénescence dans l'aménagement forestier	54.48 ha d'îlots de sénescence (1.19 % des boisements du site N2000)	-	-	
	Surfaces objectifs d'îlots de vieillissement dans l'aménagement forestier	36.42 ha d'îlots de sénescence (0.81 % des boisements du site N2000)	-	-	
	Intégration des préconisations du DOCOB	1 réunion de travail avec le rédacteur de l'aménagement le 31/01/2013 : page n° 4 : enjeux écologiques pages n° 32-34 : fonction écologique : liste des habitats et espèces présentes et sensibles aux activités forestières pages n° 69 à 71 : programme d'action fonction écologique = biodiversité courante (dont îlots sénescence + vieillissement) + biodiversité remarquable (habitats / espèces Natura 2000 + autres statuts de protection réglementaire	1 j	572.00 € HT	

- Tableau d'évaluation des résultats :

Résultats obtenus	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Intégration des préconisations du DOCOB	Préconisations inscrites à l'aménagement forestier	Démarche terminée	l'aménagement forestier dure 20 ans	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations / Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Intégration des préconisations du DOCOB	aucune	aucune	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
100 %	527.00 € HT	100 %	néant

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018-2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Date</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
aucune	-	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle :

Interventions / Réalisations	Critères d'évaluation			
	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations / Interventions de l'année	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Aucune	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau de contribution à l'état d'avancement de l'action	Coût global de l'animation annuelle	Niveau global de performance de la mission d'animation	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

Néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

Néant

Action n°4.3 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2012 - 2014	Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : rencontre avec les élus de la SEM Braconne pour s'assurer de la prise en compte des préconisations environnementales de l'étude naturaliste 2012-2013	1 étude de sensibilité écologique de la ZE de la Braconne (étude réglementaire hors animation N2000) 1 réunion avec les élus de la SEM de la Braconne le 05/11/2013 en présence de la DDT 16 (en tant qu'animatrice du site N2000)	1	572.00 € HT
	Porteurs de projets répondant aux objectifs opérationnels du DOCOB : accompagnement terrain pour localisation des mesures compensatoires Calitom	1 journée de prospections terrain le 15/05/2013 avec 2 collègues ONF pour voir si le zonage Calitom correspondait bien à des pelouses sèches à restaurer / boisements à entretenir	1	572.00 € HT
2016 – 2017	Participation aux réunions des PLUi Grand Angoulême et Bandiat Tardoire 1 rencontre ONF – Charente Nature	1 atelier environnement le 05/07/2016 à Jean et Constant Priolaud (PLUi Grand Angoulême) 1 atelier environnement le 22/09/2016 à la Rochette (PLUi Bandiat Tardoire) 1 réunion le 12/10/2016 à la Maison forestier des Mesniers (UT ONF + CB + anim N2000) 1 réunion présentation Diagnostic et Etat initial environnement le 17/11/2016 à Tapponat Fleurignac (PLUi Bandiat Tardoire) 1 audit interne pratique ONF et engagement charte N2000 avec équipe ONF locale	2.25	1 237.50 € HT
2017 – 2018	PLUi Grand Angoulême et Bandiat Tardoire Contact avec le CD16 et la commune de Mornac pour projet RD699	1 réunion le 21/07/2017 concernant la création d'une pénétrante dans la ZE (RD699) à Monrnac 1 réunion interne ONF le 29/01/2018 pour des propositions de mesures compensatoires au CD16 et à la mairie de Mornac Excusée pour la réunion du 12/04/2018 de présentation du PADD et du zonage du PLUi Bandiat Tardoire à Tapponat-Fleurignac, consultation de la document et envoi de commentaires 1 réunion le 28/06/2018 pour le volet environnement du PLUi Grand Angoulême	3.5 j	1 925.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

Critères d'évaluation					
	Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
2012 - 2014	Rencontre avec les élus de la SEM Braconne pour s'assurer de la prise en compte des préconisations environnementales de l'étude naturaliste	participation effective à la réunion	demande préalable (par les élus) d'un avis officiel de la DREAL concernant futures études réglementaires → pour prise en compte effective des préconisations dans SCOT, PLU et futur schéma d'aménagement de la ZE de la Braconne	lien avec gestion courante du site N2000	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Accompagnement terrain pour localisation des mesures compensatoires Calitom	participation effective aux prospections terrain	validation des terrains ciblés par Calitom	actions cohérentes avec préconisations ciblant les pelouses sèches du site N2000	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
2016 - 2018 Prise de contact avec les chargés de mission de Charente Nature Suivi de l'avancée des PLUi Grand Angoulême et Bandiat Tardoire Contacts avec la commune de Mornac et le BE pour le Projet RD699	participation effective aux réunions	Meilleure connaissance des rôles et activités de chacun entre CN et ONF : possibilité de travailler ensemble en faveur de N2000 Surveillance de l'adéquation des propositions / zonages des PLUi avec préservation site N2000 Surveillance des impacts du projet RD699 sur site N2000 si accepté par préfecture + contrôle adéquation mesures compensatoires proposées	Gestion courante N2000 + études / suivis des habitats et espèces IC	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation - projet RD699 en standby

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
2012 - 2014 Rencontre avec les élus de la SEM Braconnie pour s'assurer de la prise en compte des préconisations environnementales de l'étude naturaliste	méfiance des élus vis-à-vis des études réglementaires à réitérer pour les nouveaux projets	intégration effective des préconisations subordonnée à la réponse de la DREAL aux élus	néant
Accompagnement terrain pour localisation des mesures compensatoires Calitom	aucune	aucune	néant
2016 - 2018 Prise de contact avec les chargés de mission de Charente Nature Suivi de l'avancée des PLUi Grand Angoulême et Bandiat Tardoire Contacts avec la commune de Mornac et le BE pour le Projet RD699	aucune	Respect du zonage N2000 par les PLUi, proposition EBC en cours sur la forêt (protection forte) Projet RD699 actuellement à l'arrêt	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	4 306.50 € HT	50 %	néant

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 - 2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalisations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
PLUi Grand Angoulême et parc éolien	04/07/2018 - Consultation zonage A + règlement PLUi Grand Angoulême (réunion PPA prévue le 05/07/2018) 23/08/2019 - consultation de l'avis MRAE du 27/06/2018 du parc éolien Aussac Vadalle	1 j	550.00 € HT

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
Suivi de l'avancée du PLUi Grand Angoulême Consultation de l'avis MRAE 2018 du parc éolien Aussac Vadalle	Suivi réalisé	Surveillance de l'adéquation des propositions / zonages du PLUi avec préservation site N2000 Après enquête publique du 24/09 au 24/10/2019 avis favorable du commissaire enquêteur du 20/11/2019 : ajout de 4 éoliennes au parc de 4 déjà existant	Gestion courante N2000	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation ?

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Suivi de l'avancée du PLUi Grand Angoulême Consultation de l'avis MRAE 2018 du parc éolien Aussac Vadalle	Pas de sollicitation pour réunion ou des avis	aucune	néant

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
5 %	550.00 € HT	5 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

Action n°4.4 – Modification du périmètre du site

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

	Descripteurs de mise en œuvre			
	Réalizations		Efforts consentis	
	<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
2012 - 2014	Calage du périmètre de la ZSC au parcellaire forestier (partie publique)	travail cartographique sous SIG - le 23/01/2013 envoi à la DREAL des périmètres actualisés par mail : fichiers en format d'échange MapInfo (MIF/MID) en Lambert 93 et en Lambert 2 étendu	2	1 144.00 € HT
	Calage des extensions de périmètre au parcellaire cadastral (partie privée)		4.75	2 717.00 € HT
	Actualisation du Formulaire Standard des Données	1 FSD actualisé envoyé à la DREAL le 25/01/2013	0.25	143.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

	Critères d'évaluation				
	Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
2012 - 2014	Périmètre ZSC calé sur le cadastre	Couches SIG transmises à la DREAL	Démarche terminée	Docob à jour	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	FSD mis à jour	FSD transmis à la DREAL	Démarche terminée	Docob à jour	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

	Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
2012 - 2014	Périmètre ZSC calé sur le cadastre FSD mis à jour	aucune	aucune	néant

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
100 %	4 004.00 € HT	100 %	néant

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 - 2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nombre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
aucune	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
aucun	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalizations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	-

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

Action n°4.5 – Animation du Document d'Objectifs

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre					
Réalizations		Efforts consentis			
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention		
2012 - 2014	Signature de la charte N2000 par l'ONF : vérification parcellaire cadastral, remplissage du formulaire, signature	Dossier enregistré à la DDT16 le 17/07/2013 et portant le numéro CH17/2013	5.5	3 146.00 € HT	
	Initiation à SUDOCO par une formation DREAL	2 jours de formation	2	1 144.00 € HT	
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord de suivi des actions	0.5	286.00 € HT	
	Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 16/10/2012 pas de COPIL programmé en 2013	1	572.00 € HT	
	Réunion à la DDT16 pour choix des items parmi la liste de référence nationale pour définir la seconde liste locale Réunion opérateurs/animateurs N2000	1 réunion à la DDT 16 le 20/09/2012 1 réunion entre opérateurs le 14/11/2013 à la Gripperie Saint-Symphorien	1.5	858.00 € HT	
	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 ^{er} bilan transmis par mail à la DREAL le 28/03/2013	1	572.00 € HT	
	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	présent bilan transmis par mail à la DREAL en novembre 2013	0.5	286.00 € HT	
2014 - 2015	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 : Portes ouverte camp militaire de la Braconne	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	0.5 j	286.00 € HT	
	Mise à jour de SUDOCO	1 mise à jour	1.5 j	858.00 € HT	
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord de suivi des actions	1 tableau de bord de suivi des actions	0.25 j	143.00 € HT	
	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : évaluation des incidences N2000 du projet de déviation de Mornac + participation établissement de la 2 nd liste locale de la Charente	1 réunion le 10 décembre 2015 1 réunion le 27 novembre 2015 à la préfecture 16	1 j	572.00 € HT	
	Visite sites classés avec la DREAL et UT (ONF) Charente	1 visite de terrain le 13 mai 2014 avec le chargé de mission Natura 2000 et l'inspectrice des sites et le responsable de l'UT 16	0.5 j	286.00 € HT	
	Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	0.25 j	143.00 € HT	
	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	1 bilan final	0.25 j	143.00 € HT	
2015 - 2016	Participation à la journée des animateurs/opérateurs organisée	1 réunion animateurs/opérateurs le 30/11/2015	1 j	572.00 € HT	
	Information des porteurs de projet et réaliser une veille locale : remplacement de la barrière en bois de la Grande Fosse aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000	1 appui au remplissage des tableaux sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire	0.5 j	286.00 € HT	
	Visites de chantiers pendant les travaux de restauration des mares	15 visites de chantier (3 sur chaque mare : 1 pendant les éclaircies + 1 pendant le curage + 1 autre 6 mois après travaux)	3 j	1 716.00 € HT	
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord	abandon de SUDOCO, passage prochain sur nouvel outil. Formations DREAL pas encore programmées 1 tableau de bord	1.25 j	715.00 € HT	
	Réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'études d'incidences : Raid ARA des 4 et 5 juin 2016	1 réponse concernant l'autorisation ONF de la manifestation et l'absence d'effets défavorables sur le site	0.25 j	143.00 € HT	
Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 26/04/2016	1 j	572.00 € HT		

Descripteurs de mise en œuvre					
		Réalizations		Efforts consentis	
		Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
		Visite de terrain avec la nouvelle chargée de mission N2000 de la DREAL (H. Etienne) pour lui présenter le site N2000	1 visite de terrain le 29/10/2015	0.5 j	286.00 € HT
		Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	1 j	572.00 € HT
		Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	1 bilan final	1.5 j	858.00 € HT
2016 - 2017		Participation à la journée des animateurs/opérateurs	1 réunion le 22/11/2016 - CNRS de Chizé, Villiers-en-Bois	1 j	550.00 € HT
		Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 2 projets : 1 parc éolien à Coulgens et 1 dossier ICPE entreprise Mayoux (création bâtiment dépollution/démontage & extension bâtiment stockage véhicules HS avec couverture photovoltaïque aux Rassats)	1 rdv téléphonique de 30 min le 21/11/2016 avec Oréade-Brèche 1 sollicitation le 06/12/2016 de la DDT16 + envoi d'un avis	0.25 j	137.50 € HT
		Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord	1 j	550.00 € HT
		Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	2 bases de données à jour	2 j	1 100.00 € HT
		Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 09/05/2017	1.5 j	825.00 € HT
		Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	0.5 j	275.00 € HT
		Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	1 bilan final	1 j	550.00 € HT
2017 - 2018		Participation à la journée des animateurs/opérateurs	1 réunion le 19/10/2017 - animateurs Poitou-Charentes - CNRS de Chizé, Villiers-en-Bois 1 réunion le 24/04/2018 - animateurs de Charente - DD16, Angoulême	1.5 j	825.00 € HT
		Commencement de l'état des lieux de l'Ambroisie : degré d'envahissement de la forêt + estimation campagne d'arrachage + proposition contrat N2000 en lien avec plan de lutte département 16	Bibliographie Repérage des sites à prospector	2 j	1 100.00 € HT
		Sollicitations de la DDT16 dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 du projet de modification du Carrefour RD12/RD88	le 21/06/2018 consultation doc, en attente entrevue avec le CD16 sur le terrain	1 j	550.00 € HT
		Elaboration et suivi d'un tableau de bord	1 tableau de bord	0.5 j	275.00 € HT
		Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	2 bases de données à jour	1 j	550.00 € HT
		Report de la date du COPIL pour raisons personnelles	1 support du COPIL	2 j	1 100.00 € HT
		Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16	1 réunion DREAL grille sélection contrats N2000 Nouvelle Aquitaine le 26/09/2017 1 réunion CD16/DDT techniciens rivières (ouvrages d'art + mammifères semi-aquatiques + chiros) le 23/11/2017 - Angoulême	1.5 j	825.00 € HT
		Réalisation du bilan intermédiaire, mais pas de transmission à la DREAL	1 bilan à mi-parcours	1 j	550.00 € HT
		Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	1 bilan final	1 j	550.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

		Critères d'évaluation				
		Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
2012 - 2014	Signature de la charte N2000 par l'ONF	Charte N2000 effectivement signée	démarche terminée	ONF animateur = 1 ^{er} signataire de la Charte	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Initiation à SUDOCO	Formation effectivement suivie	démarche terminée	formation utile au suivi de la mise en œuvre des actions du DOCOB	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	Suivi effectif du tableau de bord Bilans effectivement transmis à la DREAL	démarche terminée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Réunion à la DDT16 pour choix des items parmi la liste de référence nationale pour définir la seconde liste locale de Charente Réunion opérateurs/animateurs N2000 Préparation et animation des réunions du COFIL	Participation effective aux réunions	démarche à réitérer	se tenir au courant et échanger avec les autres opérateurs et les services de l'Etat Rendre compte aux membres du COFIL	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
2014 - 2015	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 : Portes ouverte camp militaire de la Braconnerie, du projet de déviation (RD699) de Mornac, sites classés (gouffres) avec la DREAL et UT (ONF) Charente Participation établissement de la 2 nd liste locale de la Charente	Appui à la complétude des formulaires Participation effective aux réunions Visite de terrain réalisée	démarche terminée	veille permanente sur les activités	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation sauf RD699 ?	
	Mise à jour de SUDOCO Elaboration et suivi d'un tableau de bord de suivi des actions Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	Suivi effectif des tableaux de bord Bilans effectivement transmis à la DREAL	démarche terminée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
2015 - 2016	Participation à la journée des animateurs/opérateurs organisée Visite de terrain avec la nouvelle chargée de mission N2000 de la DREAL (H. Etienne) pour lui présenter le site N2000 Préparation et animation des réunions du COFIL	Participation effective aux réunions Visite de terrain réalisée	démarche à réitérer	se tenir au courant et échanger avec les autres opérateurs et les services de l'Etat Rendre compte aux membres du COFIL	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 : remplacement de la barrière en bois de la Grande Fosse aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000 et Raid ARA des 4 et 5 juin 2016	Appui à la complétude des formulaires	démarche terminée	veille permanente sur les activités	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Visites de chantiers pendant les travaux de restauration des mares	Réalisation effective des visites de chantier	démarche terminée	suivi des travaux	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	Suivi effectif des tableaux de bord Bilans effectivement transmis à la DREAL	démarche terminée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation	

Critères d'évaluation					
	Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
2016 - 2017	Participation à la journée des animateurs/opérateurs Préparation et animation des réunions du COPIL	Participation effective aux réunions Visite de terrain réalisée	démarche à réitérer	se tenir au courant et échanger avec les autres opérateurs et les services de l'Etat Rendre compte aux membres du COPIL	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 2 projets : 1 parc éolien à Coulgens et 1 dossier ICPE entreprise Mayoux (création bâtiment dépollution/démontage & extension bâtiment stockage véhicules aux Rassats)	Appui à la complétude des formulaires	démarche terminée	veille permanente sur les activités	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	Mises à jour réalisées	démarche terminée	suivi de l'effet des travaux	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	Suivi effectif des tableaux de bord Bilans effectivement transmis à la DREAL	démarche terminée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2017 - 2018	Participation à la journée des animateurs/opérateurs Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16 Report de la date du COPIL pour raisons personnelles	Participation effective aux réunions Visite de terrain réalisée	démarche à réitérer	se tenir au courant et échanger avec les autres opérateurs et les services de l'Etat	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Commencement de l'état des lieux de l'Ambroisie : degré d'envahissement de la forêt + estimation campagne d'arrachage + proposition contrat N2000 en lien avec plan de lutte département 16	Bibliographie Repérage des sites à prospecter	démarche en cours	action compatible avec enjeux du Docob	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Sollicitations de la DDT16 dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 du projet de modification du Carrefour RD12/RD88	Recherche documentaire	démarche en cours	veille permanente sur les activités	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	Mises à jour réalisées	démarche terminée	suivi de l'effet des travaux	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire, mais pas de transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	Suivi effectif des tableaux de bord Bilans partiellement transmis à la DREAL	démarche partiellement réalisée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

	Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
2012 - 2014	Signature de la charte N2000 par l'ONF	aucune	aucune	néant
	Initiation à SUDOCO	aucune	aucune	néant
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL	aucune	aucune	néant
	Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL			
2014 - 2015	Réunion à la DDT16 pour choix des items parmi la liste de référence nationale pour définir la seconde liste locale de Charente Réunion opérateurs/animateurs N2000 Préparation et animation des réunions du COPIL	aucun COPIL depuis 2012	absence de communication avec membres du COPIL	Organisation de COPIL
	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 : Portes ouverte camp militaire de la Braconne, du projet de déviation (RD699) de Mornac, sites classés (gouffres) avec la DREAL et UT (ONF) Charente Participation établissement de la 2 nd liste locale de la Charente	aucune	aucune	néant
2014 - 2015	Mise à jour de SUDOCO Elaboration et suivi d'un tableau de bord de suivi des actions Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final et transmission à la DREAL	aucun COPIL depuis 2012	absence de communication avec membres du COPIL	Organisation de COPIL
	Participation à la journée des animateurs/opérateurs organisée Visite de terrain avec la nouvelle chargée de mission N2000 de la DREAL (H. Etienne) pour lui présenter le site N2000 Préparation et animation des réunions du COPIL	Retard de programmation de des COPIL de Charente en 2016	manque de communication avec membres du COPIL	Diffusion du CR du COPIL par la DDT16
2015 - 2016	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 : remplacement de la barrière en bois de la Grande Fosse aide à la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000 et Raid ARA des 4 et 5 juin 2016	aucune	aucune	néant
	Visites de chantiers pendant les travaux de restauration des mares	aucune	aucune	néant
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	aucune	aucune	néant
2016 - 2017	Participation à la journée des animateurs/opérateurs Préparation et animation des réunions du COPIL	Absence de CR après le COPIL	manque de communication avec membres du COPIL	Diffusion du CR du COPIL par la DDT16
	Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 2 projets : 1 parc éolien à Coulgens et 1 dossier ICPE entreprise Mayoux (création bâtiment dépollution/démontage & extension bâtiment stockage véhicules HS avec couverture photovoltaïque aux Rassats)	aucune	aucune	néant
	Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	aucune	aucune	néant
	Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire et transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	aucune	aucune	néant
2017 - 2018	Participation à la journée des animateurs/opérateurs Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16	Report de la date du COPIL pour	manque de communication avec membres du COPIL	Organisation du COPIL

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Report de la date du COPIL pour raisons personnelles	raisons personnelles		
Commencement de l'état des lieux de l'Ambroisie : degré d'envahissement de la forêt + estimation campagne d'arrachage + proposition contrat N2000 en lien avec plan de lutte département 16	aucune	aucune	néant
Sollicitations de la DDT16 dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 du projet de modification du Carrefour RD12/RD88	aucune	aucune	néant
Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	aucune	aucune	néant
Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan intermédiaire, mais pas de transmission à la DREAL Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	Report de transmission du bilan intermédiaire pour raisons personnelles	retard de la facturation intermédiaire	transmission du bilan final

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
60 %	25 327.50 € HT	70 %	Récupération des CR des COPIL 2016 à 2018 auprès de la DDT16 et diffusion

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 - 2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation	Dépenses d'intervention
Participation à la demi-journée des animateurs/opérateurs	1 réunion le 26/03/2019 - animateurs de Charente - DDT16, Angoulême 1 réunion manquée le 26/09/2019 - animateurs Poitou-Charentes -	0.5 j	275.00 € HT
Transmission d'infos pour un inventaire hétérocères en 2019 sur la FD Braconne hors N2000	1 transmission de données naturalistes le 03/04/2019	0.25 j	137.50 € HT
Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 5 projets : 2 manifestations sportives (la Braconnienne Briaude + La Décathlonnienne), + 1 modification de voirie (carrefour RD12/RD88) 1 extension d'entreprise (Transport Bernon) + 1 construction de hangar (Dossier Lacombe)	Echanges multiples (téléphone + mails) avec les pétitionnaires (CD16, Transport Bernon, architecte dossier Lacombe, au club VTT énergie 16) et services de l'Etat 2 visites de terrain : 04/09/2018 avec CD16 et 12/06/2019 avec DDT16/Transport Bernon Transmissions de données naturalistes et aide à la complétude des évaluations des incidences	13 j	7 150.00 € HT
Elaboration et suivi d'un tableau de bord	tentatives de mise à jour du SIN2 + échanges avec la DREAL concernant les bugs	2.5 j	1 375.00 € HT
Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	Récupération des données SIG du suivi phytosocio de Charente Nature 2 bases de données à jour	1 j	550.00 € HT
Préparation et animation des réunions du COPIL	1 COPIL le 12/06/2019 à Bouëx 1 CR rédigé par la DDT16	1.75 j	962.50 € HT

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16	1 COPIL du PRAC Nouvelle Aquitaine le 13/09/2018 - DDT16, Angoulême 1 Comité technique Nouvelle Aquitaine pelouses sèches le 07/05/2019 – DREAL, Poitiers	1.5 j	825.00 € HT
Echange avec la DREAL sur problème facturation TC1 du marché	1 retard de paiement + ajustement du solde de la TC1	0.5 j	275.00 € HT
Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	1 bilan final	3 j	1 650.00 € HT

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
Participation à la demi-journée des animateurs/opérateurs Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16 Préparation et animation des réunions du COPIL	Participation effective aux réunions (sauf journée opérateurs Poit-Charentes)	démarche partiellement réalisée	se tenir au courant et échanger avec les autres opérateurs et les services de l'Etat Rendre compte aux membres du COPIL	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Transmission d'infos pour un inventaire hétérocères en 2019 sur la FD Braconne hors N2000	1 transmission de données	démarche terminée	action compatible avec enjeux du Docob	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 5 projets : 2 manifestations sportives (la Braconnienne Briaude + La Décathlonienne), + 1 modification de voirie (carrefour RD12/RD88) + 1 extension d'entreprise (Transport Bernon) + 1 construction de hangar (Dossier Lacombe)	Echanges multiples Transmissions de données Appui à la complétude des formulaires	démarche en cours	veille permanente sur les activités	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	Suivi partiel des tableaux de bord Bilans partiellement transmis à la DREAL	démarche partiellement réalisée	suivi du site au fil du temps	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	Mises à jour réalisées	démarche terminée	suivi de l'effet des travaux	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
Echange avec la DREAL sur problème facturation TC1 du marché	Réalisation du versement manquant	démarche terminée	suivi de la comptabilité	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalizations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Participation à la demi-journée des animateurs/opérateurs Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et la DDT16 Préparation et animation des réunions du COPIL	Non transmission du CR par ONF	manque de communication avec membres du COPIL	transmission du CR
Transmission d'infos pour un inventaire hétérocères en 2019 sur la FD Braconne hors N2000	aucune	aucune	néant
Sollicitations dans le cadre évaluation des incidences Natura 2000 de 5 projets : 2 manifestations sportives (la Braconnienne Briaude + La Décathlonienne), + 1 modification de voirie (carrefour RD12/RD88) + 1 extension d'entreprise (Transport Bernon) + 1 construction de hangar (Dossier Lacombe)	aucune	aucune	néant
Elaboration et suivi d'un tableau de bord Réalisation du bilan final d'animation et transmission à la DREAL	non transmission du bilan intermédiaire (congé maternité non remplacé)	retard de la facturation intermédiaire	transmission du bilan final

Mise à jour de la Base de Données Naturalistes ONF + de la base SIG Docob suite aux suivis mares + pelouses	aucune	aucune	néant
Echange avec la DREAL sur problème facturation TC1 du marché	quiproquo suite solde inférieur à prévision initiale	retard facturation	Réalisation complète de la prestation

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
70 %	13 200.00 € HT	70 %	néant

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

Action n°5.1 – Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations			Efforts consentis	
	<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
2012 - 2014	Compilation données chiroptères pour définir un cahier charges en vue de la programmation d'une étude naturaliste en 2014	1 cahier des charges	1	572.00 € HT
2014 - 2015	Etablissement d'une convention d'accès avec Charente Nature permettant la réalisation de suivis chiroptères dans le bâti et les cavités (recherche des colonies de reproduction et d'hibernation) + Intégration de ces suivis dans les programmes courants de l'association	1 réunion avec Charente Nature 1 convention d'accès en forêt domaniale et aux gouffres 1 note d'expertise correspondant à la visite de gîtes potentiels (rédigée par Charente Nature)	1 j	572.00 € HT
2015	Demande d'intervention du réseau mammifère de l'ONF en 2015 pour la réalisation d'une étude en 3 phases (sur 3 ans). 1 ^{ère} phase : où se trouvent les espèces en période d'activité sur la forêt, afin de cibler les zones nécessitant une gestion particulière	1 demande officielle sur les crédits internes ONF	0.25 j	143.00 € HT
	Etude de Charente Nature sur le bâti et les cavités (programmes courants de l'association)	1 note d'expertise CN ?	-	-
2015 - 2016	Demande d'intervention du réseau mammifère de l'ONF en 2016 pour la réalisation d'une étude en 3 phases.	1 intervention du réseau mammifères prévue en 3 passages : 25-28 avril, 13-16 juin et 12-15 septembre 2016. Transmission des données biblio chiros + peuplements (DOCOB + hors DOCOB) + édition de cartes pour le réseau : positionnement des parcours d'écoute Accompagnement d'une équipe du réseau sur 2 nuits d'écoute les 26 et 27 avril 2016	1.5 j	858.00 € HT

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations		Efforts consentis		
	Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
2016 - 2017	Etude de Charente Nature sur le bâti et les cavités (programmes courants de l'association)	1 note d'expertise CN ?	-	-
2017 - 2018	Intervention réseau Mammifères ONF (1er passage : 26, 27 et 28/04/2016) 2e passage : 13, 14 et 15/06/2016 3e passage : 12, 13 et 14/09/2016	coordination + appui lors des sessions de terrain les 13-14/06 (1er passage) et les 12-13/09 (2e passage)	4 j	2 200.00 € HT
2017 - 2018	Appui à la rédaction du rapport du réseau Mammifère ONF	réalisation des cartes de krigeage	2 j	1 100.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

Critères d'évaluation					
	Résultats obtenus	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
2012 - 2014	Assistance technique à la DREAL pour définition cahier charges pour étude chiroptères	Projet de cahier des charges	démarche en cours	programmation étude chiroptères pour 2014	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2014 - 2015	1 réunion avec Charente Nature 1 convention d'accès 1 note d'expertise 1 demande d'intervention du réseau mammifère ONF	Inventaire CN des gîtes réalisé en 2014	démarche réalisée	Suivi biologique des espèces IC	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2015 - 2016	Coordination et appui 1 intervention du réseau mammifère ONF	Inventaire CN des gîtes 2015 réalisé ? Début de l'inventaire acoustique ONF 2016	démarche en cours	Suivi biologique des espèces IC	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2016 - 2017	Suite coordination et appui 1 intervention du réseau mammifère ONF	Inventaire CN des gîtes 2016 réalisé ? Fin de l'inventaire acoustique ONF 2016	démarche en cours	Suivi biologique des espèces IC	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2017 - 2018	Appui à la rédaction du rapport d'étude	Rapport ONF en cours d'élaboration	démarche en cours	Suivi biologique des espèces IC	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

	Réalizations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
2012 - 2014	Assistance technique à la DREAL pour définition cahier charges pour étude chiroptères	aucune	aucune	Finir le cahier des charges
2014 - 2015	1 réunion avec Charente Nature 1 convention d'accès 1 note d'expertise 1 demande d'intervention du réseau mammifère ONF	Demande étude acoustique ONF refusée (en interne)	Retard programmation étude acoustique	Refaire la demande d'intervention du réseau mammifère
2015 - 2016	Réalisation effective des prospections des gîtes par CN ?	pas d'échanges sur ce sujet	résultats non disponibles	récupération des données
2016 - 2017	Réalisation effective des prospections des gîtes par CN ? Début étude chiroptères du réseau mammifères ONF	pas d'échanges ONF-CN sur ce sujet	résultats non disponibles	récupération des données
2016 - 2018	Fin étude chiroptères du réseau mammifères ONF	rapport encore en cours d'élaboration	résultats non disponibles	Finalisation du rapport et récupération des données

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	5 445.00 € HT (+ 32 032.00 € HT fonds propres ONF + 4 000.00 € HT subvention CN)	50 %	Récupérer les données et les rapports

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 -2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
aucune	-	-	-

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Effizienz	Pertinence	Cohérence
aucune	-	-	-	-

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
aucune	-	-	-

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
0 %	-	0 %	néant

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

Action n° 5.3 – Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée

1- Etat d'avancement général de l'action du DOCOB

a- Bilan des réalisations et qualité des résultats obtenus

- Tableau de description des réalisations :

Descripteurs de mise en œuvre				
Réalizations		Efforts consentis		
	<i>Nature (Charte, Contrat, étude...)</i>	<i>Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)</i>	<i>Animation (hj)</i>	<i>Dépenses d'intervention (€)</i>
2015 - 2016	Inventaire amphibiens avant restauration de 5 mares forestières	1 liste d'espèces fréquente les 5 mares 1 couche SIG espèces dans la base de données naturalistes ONF	3 j	1 716.00 € HT
2016 - 2017	Inventaire amphibien des mares : prospections + mise à jour BDN + SIG Docob	3 passages inventaire mares : 1 inventaire diurne le 27/02/017 1 inventaire nocturne le 19/04/2017 1 inventaire nocturne le 22/05/2017	2 j	1 100.00 € HT
2017 - 2018	10 mares suivies en 2017-2018 10 autres mares suivies en 2018-2019 prospections + mise à jour BDN + SIG Docob	<u>1er lot de 10 mares</u> 1 inventaire diurne le 27/02/2017 1 inventaire nocturne le 22/05/2017 1 inventaire diurne le 24/07/2017 <u>2e lot de 10 mares</u> 1 inventaire diurne le 07/03/2018 1 inventaire nocturne le 16/04/2018	4 j	2 200.00 € HT
	Définition cahier des charges suivi pelouses : relevés phytosociologiques sur 12 placettes fixes + recherche des espèces patrimoniales Mise en place de bornes géoréférencées sur les 12 placettes fixes de suivi avec CN	1 cahier des charges 1 Sélection de prestataire : Charente Nature 1 réunion préparatoire le 23/04/2018	1.5 j	825.00 € HT

- Tableau d'évaluation des résultats :

Critères d'évaluation					
	Résultats obtenus	Efficacité	Efficience	Pertinence	Cohérence
2015 - 2016	Inventaire amphibiens avant restauration de 5 mares forestières	Etat initial réalisé	démarche terminée	Programmation travaux	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2016 - 2017	Inventaire amphibiens après restauration de 5 mares restaurées	Suivi des travaux réalisé	démarche en cours	Suivi effet des travaux mares	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation
2017 - 2018	Inventaire amphibiens après restauration de 10 mares + 10 mares non restaurées Préparation suivi phytosociologique pelouses calcaires	Inventaire mare réalisé Sélection prestataire suivi pelouse	démarche en cours	Programmation suivi pelouses	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans les réalisations et les résultats de l'action

	Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
2012 - 2018	Inventaire amphibiens sur 10 mares restaurées et 10 mares non restaurées	Retard de travaux sur les 5 dernières mares à restaurées	aucune	Finir les travaux pour faire un suivi cohérent

c- Niveau global de réalisation et de résultats

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
50 %	8 591.00 € HT + 2 500.00 € HT de subvention pour CN	70 %	néant

2- Contribution de la mission annuelle d'animation à l'état d'avancement général de l'action

a- Description des interventions d'animation, des réalisations et appréciation de la qualité des résultats obtenus au cours de l'année 2018 -2019

- Tableau de description des réalisations et interventions de l'année :

Descripteurs de mise en œuvre			
Réalizations		Efforts consentis	
Nature (Charte, Contrat, étude...)	Quantité (Nbre, Surface, Linéaire...)	Animation (hj)	Dépenses d'intervention (€)
10 mares suivies en 2017-2018 10 autres mares suivies en 2018-2019 prospections + mise à jour BDN + SIG Docob	<u>2e lot de 10 mares</u> 1 inventaire diurne le 29/06/2018 <u>1er lot de 10 mares</u> 1 inventaire diurne le 20/03/2019 - inventaire amphibien diurne (pontes) de 10 mares 1 inventaire nocturne le 29/04/2019 1 passage rapide diurne le 30/04/2019 sur quelques mares (projection travaux pelle) 1 inventaire diurne le 14/06/2019	4 j	2 200.00 € HT
Contact avec CBNSA pour complément suivi sur les pelouses calcaires	1 transmission données flore ONF pour étude régionale CBNSA sur Crapaudine de Guillon et Odontite de Jaubert le 22/03/2019 1 Remplissage enquête sur dispositifs de suivi des pelouses calcaires de Nouvelle Aquitaine + transmission de données SIG au CBNSA le 09/04/2019 1 prise de rdv avec le CBNSA pour visite des pelouses début septembre 2019	1 j	550.00 € HT

- Tableau d'évaluation de la mission d'animation annuelle:

Critères d'évaluation				
Résultats obtenus	Efficacité	Efficienc	Pertinence	Cohérence
Inventaire amphibiens après restauration de 10 mares + 10 mares non restaurées Suivi phytosociologique pelouses calcaires	Inventaire mares et suivi pelouse réalisés	démarche en cours (mares) démarche terminée (pelouses)	Suivi effet des travaux mares + pelouses	absence d'effet défavorable sur les enjeux de conservation

b- Difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission

Réalisations/Résultats	Nature des difficultés rencontrées	Conséquences sur la mise en œuvre de l'action	Axes d'amélioration
Inventaire amphibiens sur mares restaurées et non restaurées Suivi phytosociologique des pelouses	Retard de travaux sur les 5 dernières mares à restaurées	aucune	Finir les travaux pour faire un suivi cohérent

c- Appréciation globale de la contribution de l'année d'animation à l'état d'avancement de l'action

Niveau global de mise en œuvre de l'action	Coût global de l'action	Niveau global de performance de l'action	Axes d'amélioration
20 %	2 750.00 € HT	100 %	néant

3- Axes d'amélioration de l'action ou de l'animation

a- axes d'amélioration des modalités d'animation

néant

b- axes d'amélioration du contenu de l'action

néant

II- BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB DETAILLE PAR OBJECTIF DE CONSERVATION

Objectif général	Objectif décliné	Actions mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs	Résultats
A - Maintenir les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable	A1 - Conserver le caractère ouvert et le bon état des pelouses	1.1 – Restauration de pelouses calcicoles	fiche charte n° 3 « milieux ouverts » fiche charte n° 8 « entretien bords de chemins et de route » <i>Charte caduque depuis juillet 2018</i> 3 pelouses sèches restaurées en 2016
	A2 - Favoriser la dynamique des ourlets associés aux pelouses		
	A3 - Favoriser la dynamique des fourrés de Genévrier commun		
	A4 - Préserver le confinement et la naturalité des forêts de ravin	2.1 – Préservation des forêts de ravin	fiche charte n° 2 « milieux forestiers » <i>Charte caduque depuis juillet 2018</i> aménagement forestier ONF : 1.54 ha hors sylviculture et 4.71 ha en ilot de vieillissement
	A5 - Préserver la naturalité des hêtraies neutrophiles, des chênaies-hêtraies et des faciès de substitution en faveur des coléoptères saproxyliques et des chiroptères	2.2 – Augmentation de la disponibilité en bois morts, sénescents ou remarquables 2.3 Favoriser la diversité des sylvicultures et des faciès sylvicoles 2.4 – Augmentation de la disponibilité en gros bois et en très gros bois	fiche charte n° 2 « milieux forestiers » fiche charte n° 9 « exploitation forestière professionnelle » <i>Charte caduque depuis juillet 2018</i> aménagement forestier ONF : 3 îlots de sénescence sur 54.48 ha et 1 ilot de vieillissement sur 36 ha
	A6 - Préserver les habitats des chiroptères et éviter toute perturbation du réseau karstique et des espèces associées, en particulier en période de reproduction.	3.1 – Gestion des milieux associés à la forêt	fiche charte n° 4 « milieux rocheux » fiche charte n° 5 « Grottes et cavités naturelles » <i>Charte caduque depuis juillet 2018</i> 5 mares restaurées (éclaircies + curées) en 2015 5 mares à éclaircies en 2015-2016 (<i>curage à faire</i>)
B - Améliorer les connaissances et suivre l'évolution de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces du site	B1 - Poursuivre l'acquisition de connaissances sur les populations de chauves-souris et leurs habitats	5.1 – Acquisition de connaissances sur les chauves-souris	1 inventaire des gîtes mise-bas / hibernation 2014 à 2016 1 étude acoustique sur l'activité en 2016
	B2 - Suivre l'impact de la gestion mise en œuvre sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire à l'échelle de la parcelle	5.3 – Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle	Suivi des travaux sur les mares et les pelouses 2015 - 2016 Inventaires amphibiens 2015 -2019 Suivi phytosociologique des pelouses 2018
	B3 - Suivre l'état de conservation des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaires à l'échelle du site	<i>Néant</i>	
C - Evaluer la mise en œuvre du Docob	C1 - Suivre l'état de réalisation des objectifs et des actions	4.5 – Animation du Docob	Tableaux de bord de suivi Bilans d'animation annuels
	C2 - Suivre le budget de mise en œuvre du Docob	4.5 – Animation du Docob	
D - Accompagner la mise en œuvre du Docob par des actions complémentaires adaptées, afin de favoriser la préservation des habitats et des	D1 - Ajuster le périmètre de la ZSC	4.4 – Modification du périmètre du site	Fichier SIG à jour : limites ajustées sur le cadastre FSD actualisé
	D2 - Mettre en cohérence le programme d'aménagement forestier et le Docob	4.2 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'aménagement forestier	Prise en compte effective dans l'aménagement forestier 2015 -2034 de l'ONF
	D3 - Intégrer la problématique Natura 2000 dans les plans Simples de Gestion forestière concernés par le site et ses extensions, dans le Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles et dans les Règlements types de Gestion	<i>Néant – pas de bois privé dans le site Natura 2000 pour l'instant</i>	

Objectif général	Objectif décliné	Actions mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs	Résultats
espèces d'intérêt communautaire	D4 - Informer et sensibiliser les usagers du site (randonneurs, spéléologues...) et les propriétaires concernés par les extensions de périmètres	4.2 – Mise en place d'un plan de communication	2 sites internet (ONF + ATEN) en ligne 2 lettres d'information
	D5 - Mettre en cohérence le document d'objectifs et le Plan de la DFCI	<i>Néant – Pas de vrai Plan DFCI sur la forêt</i>	
	D6 - Evaluer les incidences des nouveaux plans et projets sur le site	4.3 – Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme	Participation aux ateliers de 2 PLUI : Grand Angoulême et Bandiat Tardoire
		4.5 – Animation du Docob	Sollicitation des services de l'Etat pour des projets divers : Barrière de la Grande Fosse, Parc éolien Aussac-vadalle, Transport Bernon, Dossier Lacombe, Déviation Mornac RD699, Carrefour RD12/RD88, courses La braconnienne Briaude et la Decathlonienne, Raid ARA

III- APPRECIATION GLOBALE DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB ET PERSPECTIVES

Une animation encore trop concentrée sur l'interne :

- Intégrer Natura 2000 dans la gestion courante de la forêt : sylviculture et entretien / préservation des milieux ouverts non forestiers,
- Un site internet ONF utilisé par les acteurs forestiers mais peu connu des autres publics,
- Le site de l'AFB (ex ATEN) pas assez régulièrement mis à jour, et qui semble peu consulté depuis le début,
- 1 seule action de communication sur les mares avec un partenaire bien identifié par le public : Charente Nature.

→ Réorienter l'animation vers l'externe : élus, associations, usagers de la forêt.

Des résultats mitigés après des actions de restauration sur 2 types d'habitats :

- 5 mares restaurées (éclaircies + curage) et 5 mares éclaircies sans curage : résultats décevants après sécheresse et dégâts gibier en surpopulation,
- 3 pelouses sèches restaurées : habitats d'intérêt communautaire et flore patrimoniale bien présents.

→ Poursuivre certaines actions (ouverture de pelouses enfrichées) et en cesser d'autres (mares).

Les premiers suivis écologiques après la mise en œuvre d'actions de restauration :

- Suivis amphibiens sur 10 mares restaurées et 10 mares non restaurées,
- Suivi phytosociologique des 3 pelouses sèches restaurées.

→ Poursuivre le suivi de l'impact de la gestion.

L'amélioration des connaissances sur des espèces d'intérêt communautaire :

- Inventaire de gîtes d'hibernation et de mise-bas de chauves-souris,
- Inventaire acoustique pour repérer les zones de fortes activité des chauves-souris.

→ Des suivis fins nécessaires pour comprendre l'utilisation du site par ce groupe et le lien avec la gestion forestière.

Les échanges à travers les réunions :

- 3 COPIL en 3 ans,
- Plusieurs réunions opérateurs/animateurs régionales et départementales,
- Des réunions techniques sur des thématiques diverses : grille d'évaluation des propositions de contrats N2000, eau et ouvrages d'art, protocoles de suivi des pelouses calcicoles, PRAC chiros NA.

→ Participer aux réunions organisées par les services de l'Etat dès que le sujet concerne le site N2000.

Feuille de route 2019 et après...

Activation des mesures contractuelles :

- **Expertise et diagnostic avant contrat, puis montage de contrats** : en fonction des opportunités de restauration de milieux et selon financements disponibles après 2020 (fin de la programmation 2014-2020),
- **Poursuivre la signature de Chartes Natura 2000** : renouveler la signature de la charte par le service gestionnaire de l'ONF, mais motiver également les collectivités et structures locales concernées par le site (entretien des bords de route, activité de plein air, randonnée pédestre, spéléologie, ...).

Mise en œuvre d'actions du Docob :

- **Renforcer la communication, la sensibilisation et l'information** : 2 bulletins d'infos en 3 ans pour récapituler les événements survenus sur le site, 1 article par an pour faire le focus sur un événement marquant, actualisation plus régulière du site internet AFB (ex ATEN),
- **Valoriser les opérations de restauration / entretien réalisées sur les habitats naturels** : 1 sortie grand public par an et 1 animation ciblée en 3 ans (thème envisagé : pelouses calcaires avant et après restauration, la Braconne site majeur pour les chiroptères...) en collaborant avec d'autres structures bien connues du grand public,
- **Réaliser ou faire réaliser les suivis sur les parcelles ayant bénéficié de travaux de restauration / entretien** : mise en place du suivi du CBNSA sur d'autres pelouses calcaires déjà restaurées (contact à prendre avec Calitom), puis autre suivi à programmer en fonction de la réalisation effective de nouvelles opérations de restauration écologique.

L'amélioration des connaissances sur les espèces d'intérêt communautaire :

- **Suivi annuel des chiroptères** au sein de 4 sites N2000 de Charente (Braconne incluse) par Charente Nature en projet pour poursuivre la mise en œuvre de la fiche action n° 5.1 ?
- Repérage des zones accueillant le **Lucane cerf-volant** (annexe 2 de la DHFF), le **Grand Capricorne** (annexes 2 et 4 de la DHFF) pour mettre en œuvre fiche action n° 5.2 ?
- Repérage des zones accueillant la **Bacchante** (annexe 4 de la DHFF) ? A mettre en lien avec les fiches action n° 3.1, 3.2 et 5.4 ?

Assistance administrative pour le compte du COPIL :

- **Veille et information sur le site** : se tenir au courant des activités, plans ou programmes prenant place sur le site et ses alentours,
- **Assurer la prise en compte des habitats et espèces d'intérêt communautaire dans les évaluations environnementales** : répondre aux sollicitations des porteurs de projet et des services de l'Etat.

Suivi de la mise en œuvre du Docob :

- Réaliser les tableaux de bord de suivi du programme d'action,
- Rédiger les bilans annuels d'animation du site.

Participation au réseau des opérateurs / animateurs :

- Échanger les informations entre opérateurs / animateurs / services de l'Etat,
- Participer aux réunions organisées par les services de l'Etat dès que le sujet concerne le site N2000.

IV. TABLEAU DE SYNTHÈSE DU BILAN D'EXECUTION DE LA MISSION ANNUELLE D'ANIMATION (DU 29/06/2018 AU 22/07/2019)

Rubrique du CCTP	Sous Rubrique du CCTP	Prévisions	N°fiche DOCOB	Nature des interventions réalisées	Quantité prévue	Quantité réalisée	Nature des difficultés rencontrées	Conséquence sur la mise en œuvre de l'action	U	Animation prévue	Dépenses prévues	Animation réalisée	Dépenses réalisées
1-Animation	1.1 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation, d'information, de communication	1.1.4 Actualisation du site internet, mise en ligne du bulletin d'information et des nouveaux contenus	Action 4.1 - Mise en place d'un plan de communication	sans objet	1 mise à jour du site internet	-	retard suite congé maternité non remplacé pendant 4 mois	non réalisée	hj	0,5	275,00 €	0,00	0,00 €
		1.1.5 2 Sorties scolaires ou grand public		sans objet	2 sorties (ONF + Charente Nature)	-	retard suite congé maternité non remplacé pendant 4 mois	non réalisée	hj	1,5	825,00 €	0,00	0,00 €
	1.2 Echanger avec d'autres animateurs de site Natura 2000	1 Réunion opérateurs / animateurs par an	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	26/03/2019 - Demi-journée animateurs/opérateurs à la DDT16	1 réunion	1 réunion	aucune	réalisée	hj	1,0	550,00 €	0,50	275,00 €
2- Assistance technique	2.1 Mise en œuvre du processus de contractualisation du Docob	2.1.1 Recensement et contact des signataires potentiels	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	sans objet	sans objet	sans objet	retard suite congé maternité non remplacé pendant 4 mois	sans objet	hj	2,0	1 100,00 €	0,00	0,00 €
		2.1.2 Assistance technique et administrative des signataires : diagnostics préalables, proposition de contrat, état d'avancement du dossier	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Dossier Ambroisie mis de côté Pas de nouveau projet	1 diagnostic 1 proposition de lutte/contrôle de l'Ambroisie	-	difficulté de financement de la campagne d'arrachage	arrêtée	hj	4,0	2 200,00 €	0,00	0,00 €
		2.1.3 Suivi et évaluation des contrats : suivi de chantier, bilan et préconisations	Action 3.1 - Gestion des milieux associés à la forêt	14/03/2019 - Point interne 2e dossier subvention restauration de 5 mares : après 2 sécheresses quels travaux sur quelles mares ?	travaux de pelle pour curage	-	2e report des travaux suite problèmes propres à l'ONF	réalisation partielle	hj	3,0	1 650,00 €	0,50	275,00 €
		Action 1.1 - Restauration de pelouses calcicoles	sans objet - Chantier terminé	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	hj	0,00 €		0,00	0,00 €	
	2.3 Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques	Veille permanente, information et sensibilisation des acteurs, collaboration avec les services de l'Etat	Action 4.3 - Intégration des enjeux de conservation dans les documents d'urbanisme	04/07/2018 - Consultation zonage A + règlement PLUI Grand Angoulême (réunion PPA prévue le 05/07/2018) 23/08/2019 - Consultation biblio sur parc éolien Aussac Vadalle	2 réunions	consultation de documents sans avis à fournir	pas de sollicitation concernant les PLUI entre le 01/07/2018 et le 01/07/2019	réalisation partielle	hj	1,0	550,00 €	1,00	550,00 €
	2.4 Assistance technique des porteurs de projets	Projets répondant aux objectifs opérationnels du Docob, coordination des partenaires, contrôle de la conformité de l'action aux objectifs du Docob	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	03/04/2019 - Transmission de données naturalistes à M. Charneau pour un inventaire hétérocères en 2019 sur la FD Braconne	2 réunions	transmissions données	aucune	réalisée	hj	1,0	550,00 €	0,25	137,50 €
	2.5 Régime d'évaluation des incidences Natura 2000	Communication auprès des collectivités, Information des porteurs de projets, veille locale, réponse aux demandes des administrations sur les dossiers d'évaluation d'incidences	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	03/07/2018 - Sollicitation de la DDT16 sur tracé course la Braconnienne Briaude (1000 participants + 300 spectateurs) 04 - 05/07/2018 - Echanges internes ONF sur tracé de la course + transmission avis favorable à la DDT16 01/08/18 - Transmission coordonnées par DDT16 au CD16 pour travaux RD12/RD88 08/08 - 13/08 - 24/08/2018 - Prise de contact CD16 (Nicolas Bourdet) concernant travaux RD12/RD88 04/09/2018 - Visite de terrain sur emprise travaux avec CD16 04 - 05 - 21/09/2018 - Transmission de données naturalistes au CD16 + aide à la complétude du formulaire d'incidence 24/03/2019 - Sollicitation club VTT énergie 16 pour course La Décathlonnienne 25/03/2019 - Analyse circuit course La Décahtlonnienne 10/04/2019 - Transmission infos N2000 au club VTT énergie 16 pour La Decathlonnienne 15/05/2019 - Sollicitation DDT16 par téléphone sur projet extension transport Bernon dans la ZE Braconne 12/06/2019 - Visite terrain emprise projet extension Transport Bernon dans la ZE avec DDT16 + incitation à récupérer dossier Calitom + diagnostic sensibilité ZE auprès propriétaires des données 13/06/2019 - Nouveau contact avec club VTT énergie 16 concernant La Decathlonnienne - autorisation sous réserve modification d'une partie du tracé 14 - 17/06/2019 - Sollicitation de la DDT16 + pétitionnaire pour construction d'un local dans la ZE Braconne (dossier Lacombe) 26/06/2019 - Biblio + analyse projet Béjard 01/07/2019 - Aide à la complétude du formulaire d'incidences pour le projet de construction d'un local dans la ZE Braconne	sans objet	mailséchanges téléphoniquetransmission de données2 visites de terrain	aucune	réalisée	hj	2,0	1 100,00 €	13,00	7 150,00 €

Rubrique du CCTP	Sous Rubrique du CCTP	Prévisions	N°fiche DOCOB	Nature des interventions réalisées	Quantité prévue	Quantité réalisée	Nature des difficultés rencontrées	Conséquence sur la mise en œuvre de l'action	U	Animation prévue	Dépenses prévues	Animation réalisée	Dépenses réalisées	
				(parcelle AD 93) + incitation à récupérer dossier Calitom + diagnostic sensibilité ZE auprès propriétaires des données 18/07/2019 - Echanges avec pétitionnaire Bernon pour la complétude du formulaire d'évaluation des incidences 22/07/2019 - Echanges avec pétitionnaire dossier Lacombe pour instruction dossier suite à complétude formulaire incidences										
3- Suivi et mises à jour des actions du DOCOB	Suivi de l'exécution du programme d'action	Mise à jour du tableau de bord, suivi des indicateurs définis dans le Docob	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	04-05-08-09/04/2019 - Tentative de mise à jour du SIN2 + échanges avec la DREAL concernant les bugs	1 tableau de bord	données socles mises à jour	application pas encore au point (bugs)	réalisation partielle	hj	3,0	1 650,00 €	2,50	1 375,00 €	
4- Suivis biologiques et socio-économiques	4.1 Veille sur les activités socio-économiques		Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	sans objet - pas d'activité nouvelle détectée	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	hj	0,5	275,00 €	0,00	0,00 €	
	4.2 Suivi biologique	Appui aux inventaires chiroptères du réseau mammifères de l'ONF	Action 5.1 - Acquisition de connaissances et suivi des populations de chauves-souris et de leurs habitats	sans objet - en attente de la livraison du rapport d'étude	sans objet	sans objet	retard de livraison du rapport d'étude	sans objet	hj	4,0	2 200,00 €	0,00	0,00 €	
		Mise en œuvre du protocole POPAmphibiens sur 20 mares	Action 5.3 - Suivi de l'impact de la gestion mise en œuvre à l'échelle de la parcelle contractualisée	29/06/2018 - inventaire amphibien diurne (larves) de 10 mares 20/03/2019 - inventaire amphibien diurne (pontes) de 10 mares 29/04/2019 - inventaire amphibien nocturne (urodèles + anoures) de 10 mares 30/04/2019 - passage rapide de jour sur quelques mares (projection travaux pelle) 14/06/2019 - inventaire amphibien diurne (larves) de 10 mares	1 passage 2018 3 passages 2019	1 passage 2018 3 passages 2019	aucune	réalisée	hj		0,00 €	4,00	2 200,00 €	
		Suivi phytosociologique des pelouses sèches restaurées		22/03/2019 - Transmission données flore ONF pour étude régionale CBNSA sur Crapaudine de Guillon et Odontite de Jaubert 09/04/2019 - Remplissage enquête sur dispositifs de suivi des pelouses calcaires de Nouvelle Aquitaine + transmission de données SIG au CBNSA 16/05/19 - Prise de rdv avec le CBNSA pour visite des pelouses début septembre 2019	sans objet	transmissions données SIG	aucune	réalisée	hj		0,00 €	1,00	550,00 €	
		Autres suivis	Action 5.2 - Acquisition de connaissances et suivis des populations de coléoptères d'intérêt patrimonial	12 - 13/02/2019 - Biblio + préparation prospections Rosalie / Capricorne / Bacchante été 2019 14/06/2019 - Prospections bords de route en fauche tardive : état des stations de Campanule à fleur de pêcher / Lisières à géranium sanguin + repérage arbres à Grand Capricorne	Repérage Campanule + Grand Capricorne	Repérage Campanule + Grand Capricorne	aucune	réalisée	hj		0,00 €	1,50	825,00 €	
5- Evaluation et mise à jour du DOCOB	Mise à jour de la base de données SIG de la BDN ONF avec les données collectées durant les inventaires / suivis naturalistes Mise à jour du FSD avec la DREAL		Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	28/03/2019 - Récupération données SIG études phytosocio pelouses calcaires de Charente Nature 08/04/2019 - Mise à jour données SIG mares (amphibiens)	bases SIG à jour	données mares à jour données pelouses sèches à jour	aucune	réalisée	hj	1,0	550,00 €	1,00	550,00 €	
6- Assistance administrative	6.1 Comité de Pilotage	Préparation et animation d'1 COPIL par an Préparation et animation de 2 réunions techniques par an	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	11-12/06/2019 - Préparation + animation COPIL à Bouëx 22/07/2019 - Correction du CR du COPIL rédigé par la DDT16	1 COPIL en 2019 2 réunions techniques	1 COPIL	pas de sujet pour autres réunions	réalisée partiellement	hj	4,5	2 475,00 €	1,75	962,50 €	
	6.2 Réunions avec les services de l'Etat	Participation aux réunions techniques organisées par la DREAL et/ou la DDT 16	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	13/09/2018 - Participation au COPIL du PRAC Nouvelle Aquitaine 07/05/2019 - Participation au Comité technique Nouvelle Aquitaine sur les pelouses sèches	2 réunions	2 réunions	aucune	réalisée	hj	1,0	550,00 €	1,50	825,00 €	
7- Bilan d'animation	7.1 Elaboration du bilan d'animation à mi-parcours	Réalisation du bilan, présentation et discussion avec la DREAL en réunion technique	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	13-14/03/2019 - Echanges internes sur problème facturation TC1 du marché 03/04/2019 - Echange avec la DREAL sur problème facturation TC1 du marché 10-16/05/2019 - Echanges internes + DREAL sur problème facturation TC1 du marché	1 bilan à mi-parcours	-	retard suite congé maternité non remplacé pendant 4 mois	non réalisée	hj	1,5	825,00 €	0,50	275,00 €	
	7.2 Elaboration du bilan de fin d'année	Réalisation du bilan, présentation et discussion avec la DREAL en réunion technique, présentation en COPIL	Action 4.5 - Animation du Document d'Objectifs	Réalisation du bilan final TC2 et transmission à la DREAL	1 tableau de bord 1 bilan final	1 tableau de bord 1 bilan final	retard suite congé maternité non remplacé pendant 4 mois	réalisée	hj	3,0	1 650,00 €	3,00	1 650,00 €	
									Total	hj	34,5	18 975,00 €	32,00	17 600,00 €

Opérateur local chargé de la mise en œuvre du Docob

Sandrine Jacquelin

Agence Régionale ONF

389 avenue de Nantes, 86020 Poitiers Cedex

Tel : 05 49 58 96 22 - Fax : 05 49 58 96 28

Mail : sandrine.jacquelin@onf.fr

Décembre 2019

Graphisme : S. Jacquelin

Impression ONF

